

n interv	nickname	tipo procedura	tipo contratto	aggiudicazione	aggiudicatario
1112	messa in sicurezza testata darsena	aperta	L	3	Cons. Coop. P.L. Ciro Menotti
1210	gestione ponte mobile TRIENNALE	aperta	S	3	AZIMUT S.P.A.
1207	rifacimento piazzale sede	cottimo	L	3	AR.CO.LAVORI SOC.COOP.CONSO
1205	installazione turbina eolica	cottimo	L	3	ITER Coop. ravennate interventi sul
1317	ripristino ponte mobile	cottimo AFF.DIR.	L	3	nordelettrica
1304	mtz urgente avamporto	neg senza bando	L	3	nuova coedmar
1201	ristrutturazione edificio Marina	neg senza bando	L	3	GAMA S.P.A.
406	completamento banchine sx baiona	aperta	L	4	CMC
1318	lavori e servizi indagini geotecniche	aperta	L	4	Sondedile ATI
1309	linea acqua potabile per crociere	aperta	L	4	CBR
1308	caratterizzazione fondali	aperta	S	4	CRSA
1404	certificazione sistema qualità	cottimo (con i.m.)	S	4	Rina
1403	external audit progetto ue	cottimo (con i.m.)	S	4	RSM Italy (KRESTON GV Italy Audi
1310	rilevazione batimetrie	cottimo (con i.m.)	S biennale	4	durazzani
1405	progettazione misure di mitigazione arr	neg senza bando	S	4	Tecnicoop (poi subentra MATE)
1407	mtz straordinaria banchina rosetti	aperta	L	5	xodo
1507	escavo urgente	aperta	L	5	La Dragaggi
1411	redazione ASR	cottimo (con i.m.) UNICA OFF.	S	5	MC&A
1301	strada piombone	aperta	L		
1312	sistemazione piazzale T&C	aperta	L		

importo agg/contratto	proroghe	varianti	totale	t contratto	t effettivo	casella
€ 281.971,68	1	1	€ 338.366,68	100	148	IMPORTO EFFETTIVO TOTALE LIQUIDATO COMPRESO VARIANTI
€ 799.287,00	0	0	€ 132.568,00			appalto IN CORSO, importo liquidato al 31/12/2015
€ 96.771,00		0	€ 91.470,00	45	44	IMPORTO EFFETTIVO TOTALE LIQUIDATO
€ 142.140,00	0	1	€ 185.932,00	92	99	IMPORTO EFFETTIVO TOTALE LIQUIDATO COMPRESO VARIANTI
€ 89.218,00	0	0	€ 89.218,00	90	90	IMPORTO EFFETTIVO TOTALE LIQUIDATO
€ 362.000,00	1	1	€ 494.300,00	29	127	IMPORTO EFFETTIVO TOTALE LIQUIDATO COMPRESO VARIANTI
€ 320.594,00	1	1	€ 466.700,00	180	210	IMPORTO EFFETTIVO TOTALE LIQUIDATO COMPRESO VARIANTI
€ 1.105.601,00	0	0	€ 0,00	0	0	0 AGGIUDICATA - NON ANCORA STIPULATO IL CONTRATTO
€ 199.925,00	0	0	€ 166.144,30	60	58	IMPORTO EFFETTIVO TOTALE LIQUIDATO
€ 193.413,00	1	1	€ 229.967,00	264	262	IMPORTO EFFETTIVO LIQUIDATO
€ 426.746,00	0	0	€ 426.746,00	74	78	
€ 6.588,00	0	0	€ 1.317,60	4 anni		IN CORSO - pagamento parziale compreso IVA
€ 7.052,00	0	0		0 2,5 anni		IN CORSO
€ 88.006,00	0	0	52883,07	2 anni		appalto IN CORSO, importo liquidato al 31/12/2015
€ 22.705,00	0	0	€ 6.811,59	30		appalto IN CORSO, importo liquidato al 31/12/2015
€ 345.395,00	0	0	€ 0,00	0	0	AGGIUDICATA - NON ANCORA STIPULATO IL CONTRATTO
€ 1.448.491,80	2	1	€ 1.520.831,15	76	114	IMPORTO EFFETTIVO LIQUIDATO
€ 23.424,00	0	0	€ 0,00			
						NON AGGIUDICATA
						GARA NON PUBBLICATA

<b>fase processo</b>	<b>indicatore</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
programmazione	valore assoluto affidamenti diretti, cottimi, proc negoziate	€ 1.010.723,00	€ 124.351,00	€ 23.424,00
progettazione	nro procedure dirette/totale affidamenti	71,4%	50,0%	33,3%
selezione contraente	nro procedure con 1 sola offerta	0	0	1
verifica aggiudicatario	aggiudicatari di + contratti in due anni consecutivi	0	0	0
esecuzione	contratti con varianti/totale contratti	57,1%	12,5%	33,3%
	contratti con proroghe/totale contratti	42,9%	12,5%	33,3%
rendicontazione	valore finale contratto/valore iniziale	128,9%	100,3%	105,0%
	tempo effettivo esecuzione/tempo contrattuale	134,0%	100,3%	150,0%